

Helse Stavanger HF

SUS2023 Nytt universitetssykehus i Stavanger

Kvartalsrapport 2. kvartal 2020



Oppdrag/Prosjekt: SUS2023 Nytt universitetssykehus i Stavanger	Oppdragsgiver: Helse Stavanger HF
Ansvarlig utgiver: Kari Gro Johanson	Godkjent av: Helle K. Schøyen
Dokument nr.: SUS2023-BH-PROS-AD-0004	
Dokument Tittel: SUS2023 Kvartalsrapport 2. kvartal 2020	Dato: 30.06.2020

Dokumentnr.: SUS2023-BH-PROS-AD-0004
Tittel: Kvartalsrapport 2. kvartal 2020

Dato: 30.06.2020

Side: 2 av 12

Innholdsfortegnelse

1.	HMS	3
2.	Entrepriser	4
2.1	Kunngjøringer	4
2.2	Pågående evaluering	4
2.3	Signerte kontrakter/intensjonsbrev sendt.....	5
3.	Prosjektering	5
4.	Status byggeplass (hovedentrepriser)	6
5.	Infrastruktur og erverv av grunn	7
6.	Organisasjon	7
7.	Prosjektstyring	7
7.1	Risikostyring.....	8
7.2	Kostnadsstatus	8
7.3	Fremdriftsstatus	8
8.	MTU og IKT	9
9.	Våland 2023	9
10.	Informasjonsarbeid	10
11.	Samhandling	10
12.	Utvidelse av bygg E	11
13.	Annet	11
14.	Hovedaktiviteter neste kvartal	11
	Vedlegg	12

Dokumentnr.: SUS2023-BH-PROS-AD-0004
Tittel: Kvartalsrapport 2. kvartal 2020

Dato: 30.06.2020

Side: 3 av 12

1. HMS

Det har ikke vært noen personskader i perioden, og byggeplassen holder et høyt nivå når det gjelder orden og ryddighet. Verneutstyr og sikring av arbeid i høyden er definert som prioriterte områder fremover.

Tirsdag 2. juni kjørte en lærling hos Stangeland Maskin AS over egen fot med en fjernstyrt borerigg, og brakk et ben i vristen. Hendelsen var på Smedvig AS sin tomt nord for bygg E, men innenfor prosjektets byggegjerde. Hendelsen gjaldt følgelig ikke SUS2023, men prosjektets beredskapsorganisasjon ble mobilisert i akutfasen i forbindelse med varsling og mottak av nødetater, siden dette som nevnt var innenfor byggegjerdet.

Der er ingen kjent covid-19 smitte blant entreprenørene på byggeplass. I byggherreorganisasjonen har man hatt ett kjent smittetilfelle. Vedkommende har vært i karantene på hjemmekontor med milde sykdomstegn hele perioden, og er nå friskmeldt.

Ulike smitteverntiltak opprettholdes på byggeplass og i de ulike administrasjons- og mannskapsbrakkene. Det ble sendt ut en SMS-undersøkelse til samtlige på byggeplass. Det fremkom at personell føler seg trygge, er kjent med koronatiltakene og etterlever disse.

Det gjennomføres ukentlige samhandlingsmøter med entreprenørene for å sikre felles situasjonsforståelse, styrking av samhandlingskompetansen og koordinert arbeid for å sikre fortsatt god drift på byggeplassen.

Det er gjennomført "Ida-frokost" med de kvinnelige arbeiderne på byggeplass. Dette var et byggherreinitiativ etter oppslag om lærlingen Ida (anonym) i diverse medier om opplevd seksuell trakassering på byggeplass. Hensikten med frokosten var å diskutere problemstillingen anonymt og forklare om varslingsrutine som er etablert i prosjektet. Både prosjektledelsen og ledelsen hos de ulike entreprenørene tar dette på største alvor, og det jobbes aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre seksuell eller annen trakassering.

Skatteetaten og Arbeidstilsynet har vært på uanmeldt kontroll der hovedformålet var å avdekke eventuelle avvik knyttet til mangelfulle identitetspapirer. Det ble innhentet opplysninger fra i overkant av 50 personer hos entreprenører og underentreprenører. Rapport etter kontroll vil foreligge i løpet av høsten, men ingen vesentlige avvik ble avdekket.

Prosjektet har gjennomført intern kontroll av lønns- og arbeidsvilkår hos entreprenører på byggeplass. Rapport etter gjennomgangen er utarbeidet og oversendt de berørte entreprenører, og møte for å diskutere rapporten og eventuelle tiltak er planlagt til midten av august. Hovedfunnene går på for høy bruk av overtid (pga. koronasituasjonen) utover maks overtid pr. uke og måned iht. AML § 10-6.

Det planlegges med gjennomføring av fagdag på byggeplass i september med arbeidstittel "Sammen mot arbeidslivskriminalitet". Her vil relevante myndigheter, A-krimsentret, Fairplay Bygg Rogaland og arbeidstakerorganisasjoner bli invitert.

Nøkkeltall 2. kvartal 2020:

- Antall RUH (Rapportert Uønsket Hendelse) andre kvartal 2020: 254
- Antall RUH hittil i år (30.06.2020): 462
- Antall RUH total (30.06.2020): 808
- Skader med fravær i andre kvartal 2020: 0
- Skader med fravær hittil i år: 0
- Skader med fravær totalt: 2
- Skader uten fravær i andre kvartal 2020: 2

Dokumentnr.: SUS2023-BH-PROS-AD-0004
Tittel: Kvartalsrapport 2. kvartal 2020

Dato: 30.06.2020

Side: 4 av 12

- Skader uten fravær hittil i år: 4
- Skader uten fravær totalt: 10

2. Entrepriser

Ved utgangen av 2. kvartal 2020 var det inngått 65 entrepriser med en samlet kontraktsverdi på 4 001 millioner kroner. Dette utgjør 68,9 % av de budsjetterte entreprisestkostnadene. I 2. kvartal ble det inngått kontrakter for ca. 500 millioner kroner.

Mye tid har medgått for først å svare ut ønsket om utvidet begrunnelse, deretter påfølgende klage samt innsynskrav i forbindelse med intensjon om kontraktstildeling for analysehallen til Roche. Tilbyder som ble innstilt som nummer tre (Abbott) sendte klage til Stavanger tingrett og begjærte midlertidig forføyning. Påfølgende rettsforhandlinger ble gjennomført 25. og 26. juni. Avgjørelse fra Stavanger tingrett forventes i slutten av uke 28. (Resultatet ble mottatt i juli, tingretten forkastet begjæringen og saksøker ble dømt til å betale saksomkostningene til prosjektet. Dette er anket av motparten, da de mente saksomkostningen på nær 1 million var for høye.)

I samarbeid med prosjekteringsgruppen er det utarbeidet en oversikt over entrepriser som må utlyses dersom utvidelsen av bygg E blir effektivert. Det har blitt gjennomført møteserier med prosjekteringsgruppen, prosjektleder bygg og prosjektleder teknikk hvor entreprisoversikten er gjennomgått. Det er gjennomført undersøkelser knyttet til om allerede inngåtte entrepriser kan videreføres ved å utøve opsjon eller øke arbeidsomfanget. Alternativt må det lyses ut nye konkurranser. Prosjekteringsgruppen utarbeidet et høringsutkast som ble kvalitetssikret av Sands Advokatfirma DA.

Se vedlegg 2 og 9.

2.1 Kunngjøringer

Følgende entrepriser og MTU-anskaffelser har blitt kunngjort i perioden:

- K1023 Driftstjenester
- K1024 Laserskanning og akser (intensjonskunngjøring)
- IO-9440 Pasientløftere
- IO-9802 Enkeltrørsystem (intensjonskunngjøring)
- IO-9801 Felles Prøvemottak, 2. gangs kunngjøring
- IO-9575 RO-vann (03.07.2020)

2.2 Pågående evaluering

For følgende entrepriser/MTU-anskaffelser er evaluering pågående:

- K2901 Prefabrikkerte operasjonsstuer
- K2003 Basebygg - Bygningsmessige arbeider
- K2002 Parkeringshus besøkende
- K2705 Fast inventar auditorium

Dokumentnr.: SUS2023-BH-PROS-AD-0004
Tittel: Kvartalsrapport 2. kvartal 2020

Dato: 30.06.2020

Side: 5 av 12

- K2416 Flisearbeider
- K2415 Veggkledninger og fendringer
- K1019 Provisorisk VVS-anlegg
- K1018 Transportanlegg
- K2801 Metall- og glassarbeider

2.3 Signerte kontrakter/intensjonsbrev sendt

Følgende kontrakter er inngått eller intensjonsbrev er sendt:

- K2405 Malerarbeider
- K2601 Taktekking
- K2421 Ståldører og -porter
- K2422 Stålprofildører og -vegger i glass
- K2423 Spesialdører
- K2105 Betongarbeider Utvidelse av Bygg E
- K2411/K2412/K2413/K2414 Innervegger
- IO-9110 Sterilsentral
- IO-9891 Delområde 1 Analysehall
- IO-9892 Delområde 2 Hematologi
- IO-9893 Delområde 3 Koagulasjon
- IO-9804 Delområde 4 Urinanalyse
- IO-9801 Enkeltrørsystem

3. Prosjektering

Det arbeides med tilrettelegging av systemer og rutiner for innsamling, strukturering og kvalitetskontroll av FDV-dokumentasjon (Forvaltning, Drift og Vedlikehold). En dedikert ressurs er leid inn for å ivareta dette arbeidet.

I samråd med rådgiverne er det besluttet å innføre ytterligere restriksjoner når det gjelder forslag til nye endringer. Dette er nødvendig for å sikre at tegningsleveranser blir ferdigstilt i tide samt unngå omprosjektering med påfølgende kostnadsøkning. I april ble endringsrådet reetablert, og det gjennomføres ukentlige arbeidsmøter for å evaluere mottatte forslag til endringer, og enten beslutte eller avvise forslagene.

Det er besluttet at prosjekteringsgruppen skal detaljprosjekttere alle rom slik de ligger i BIM (bygningsinformasjonsmodellen) og dRofus på nåværende tidspunkt. Eventuelle endringer eller flytting av rom etter dette tidspunkt vil medføre omprosjektering, merkostnader og eventuelle krav fra entreprenører. Nevnte forslag til endringer skal følgelig presenteres for behandling i endringsrådet før eventuell implementering.

Laserskanning har vist seg å være et vellykket tiltak der ferdigstilte deler av bygget skannes og sammenlignes mot modell. Etter skanning presenteres avvikene for relevant entreprenør som korrigerer før overlevering av arbeidet.

Dokumentnr.: SUS2023-BH-PROS-AD-0004
Tittel: Kvartalsrapport 2. kvartal 2020

Dato: 30.06.2020

Side: 6 av 12

Det er forventet en del forslag til nye endringer etter ferien. I hovedsak gjelder dette radiologiavdeling, melkekjøkken, barnestuer, endoskopiavdelingen og universitetsrom.

4. Status byggeplass (hovedentrepriser)

Fremdrift på byggeplass har vært opprettholdt som planlagt til tross for koronarsituasjonen, og det er ingen avvik av betydning.

K2103 Grunnarbeider

Stangeland Maskin AS har startet nødvendig tilleggssprengning for underetasjene for tomten til utvidelse av bygg E, og første salve var 26. juni. Dette medfører at sprengningsarbeidet i stor grad er ferdigstilt før neste glid skal gjennomføres i september, og man slipper problematikken rundt rystelser.

Grunnarbeider for helikopterlandingsplass pågår, og støttemur av naturstein i varegården er stort sett ferdigstilt. Nåværende anleggsvei øst for byggeplass skal omlegges senest i uke 32. Omlegging av provisorisk høyspent er gjennomført og omkobling utført.

Utover dette pågår tilbakefylling rundt byggene og knusing av fjellmasse på massedeponiet.

K2104 Betongarbeider

Betongarbeider for bygg A er i stor grad ferdigstilt. Det gjenstår noe arbeid som ikke kan utføres før råbygget er ferdigstilt. Underetasje 1 og 2 i bygg A ble deloverlevert 18. mai. Ellers pågår støping av søyler, vegger og dekker i alle bygg utenom A-bygget.

K2204 Råbygg

Fremdrift på pop-up fabrikken følger planen. Produksjon av forskalingselementer og plattendekker i betong pågår på ekstern betongelementfabrikk, Jærbetong AS, og monteringen ble påbegynt i slutten av juni.

Montasje av glideforskaling for bygg A pågikk i perioden etter påske frem til oppstart av gliden mandag 11. mai. Gliden gikk døgnkontinuerlig til 27. mai med en klatrehastighet på rundt 2,4 meter pr. døgn og en totalhøyde på 36 meter.

Pågående arbeid er montering av søyler i 1. etasje i bygg A, samt montering av innvendige trapper i sjaktene. Disse ble prefabrikkert på pop-up fabrikken på byggeplass.

K2302 Fasader

Det er avtalt med Faber Bygg AS at de skal etablere en ekstern lagerplass som skal ivareta prosjektets eiendomsrett for fasadeelementer som ikke er tilført byggeplass.

Produksjonsstart av elementer for ytterfasader er planlagt i månedsskiftet august-september. Produksjon av elementer for innerfasader er påbegynt. For øvrig pågår utstrakt møtevirksomhet med Faber Bygg AS for å bli enige om ansvar for leverandørprosjektering og grensesnitt i så henseende.

K7802 Infrastruktur 2

Pågående aktiviteter er installasjonsarbeid i infrastrukturkulvert samt legging av AV-anlegg nord for infrastrukturkulvert. Stavanger kommune er byggherre.

K7803 Infrastruktur 3

Arbeidene startet 02.06 med Torg 24 langs parkeringshuset for ansatte. Stavanger kommune er byggherre. Bjelland AS skal utføre oppdraget, og arbeidet vil pågå til tredje kvartal 2021.

Se vedlegg 4.

Dokumentnr.: SUS2023-BH-PROS-AD-0004
Tittel: Kvartalsrapport 2. kvartal 2020

Dato: 30.06.2020

Side: 7 av 12

5. Infrastruktur og erverv av grunn

Detaljregulering av Kristine Bonnevis vei og adkomst til sykehuset

Planforslaget med undergang under Kristine Bonnevis vei ble behandlet i utvalget for plan og miljø i Sola kommune 29.01.20. Det ble vedtatt at planforslaget måtte endres før det kunne legges ut til offentlig ettersyn. Et nytt samordnet planforslag ble sendt til Sola kommune 28.05.20, og er lagt ut til offentlig ettersyn fra 11.06.20 til 07.08.20.

Detaljregulering av overvannskulvert til Hafrsfjord

Planforslaget har vært til offentlig ettersyn med høringsfrist 15.05.20. Det pågår nå gjennomgang av merknader og justering av planforslaget. Det tas sikte på andregangsbehandling i utvalget for plan og miljø 26.08.20 og sluttbehandling i kommunestyret 17.09.20.

Detaljregulering av kollektivtrasé fra Jåttåvågen til Universitetsområdet

Planforslaget for kollektivtraséen har vært til offentlig ettersyn frem til 28.02.20. Styringsgruppen for Bymiljøpakken krever at kostnadsrammen skal reduseres med 5 %, og at det skal utarbeides en ny kostnadsberegning. Dette vil føre til at den videre behandlingen blir forsinket. Det legges opp til andregangsbehandling i utvalget for by- og samfunnsutvikling 15.10.20 og sluttbehandling i kommunestyret 16.11.20.

Erverv av grunn

Det er mottatt skjøter på de arealene som er ervervet fra Rogaland fylkeskommune og Stavanger kommune. Skjøtene ble tinglyst 26.02.20.

Skjønnen for arealet som er ervervet fra Innovasjonsparken AS er rettskraftig. Arealet ble overskjøtet til Helse Stavanger 02.06.20.

Avtaler om opparbeidelse av fylkesveianlegg

Det skal forhandles med Rogaland fylkeskommune om delfinansiering fra Rogaland fylkeskommune eller Bymiljøpakken samt inngås avtale om refusjon av mva. etter anleggsbidragsmodellen. Det tas sikte på oppstart av forhandlingene i august.

6. Organisasjon

Prosjektet øker bemanningen i henhold til ressursplan etterhvert som nye funksjoner skal dekkes. I perioden har det blitt leid inn ytterligere tre byggeledere, en dokumentkontroller, en planlegger og en FDV (forvaltning, drift og vedlikehold) koordinator.

Det vektlegges at personell begynner tidlig i forhold til det ansvar de skal ha. Dette for å sikre erfaringsoverføring og nødvendig opplæring i prosjektets systemer og rutiner.

Se vedlegg 3.

7. Prosjektstyring

Det er besluttet å starte med månedsrapportering fra entreprenører samt intern rapportering fra byggeledere fra og med august. Entreprenørene vil rapportere status, utfordringer, fremdrift samt plan for neste periode. Byggeledere skal avviksforklare eventuelle avvik hva gjelder kostnader og fremdriftsplan samt beskrive iverksatte tiltak.

Dokumentnr.: SUS2023-BH-PROS-AD-0004
Tittel: Kvartalsrapport 2. kvartal 2020

Dato: 30.06.2020

Side: 8 av 12

7.1 Risikostyring

Prosedyre for risikostyring er etablert for å sikre struktur og felles forståelse av risikostyring. Det gjennomføres månedlig arbeidsmøte med prosjektets ledergruppe for å enes om prosjektets «topp 10» risikoer og sikre fokus på valgte risikoer og igangsatte tiltak.

Risikostyring har blitt introdusert til byggeledergruppen. Byggeledere med kontraktsansvar skal identifisere og håndtere byggherrens risikoer for den aktuelle kontrakt.

Møter avholdes jevnlig med personer fra ledergruppen, prosjekteringsgruppen og byggeledelse for å sikre et kontinuerlig oppdatert risikobilde. Risikoreducerende tiltak identifiseres fortløpende og følges opp av ansvarlig person.

Se vedlegg 8.

7.2 Kostnadsstatus

Kostkontrollgruppen har startet med egne møter med entreprenørene i etterfølgelsen av samhandlingsmøtene. Dette gjøres for å klargjøre rutiner rundt fakturering, betalingsplaner, a-konto betaling, kontraktmengder og eventuelle målebrev. Etablering av felles forståelse, rutiner og formater i god tid før oppstart vil være arbeidsbesparende for begge parter.

Proessen rundt mengdeoppmåling og målebrev er pågående. Dette er tenkt anvendt for entrepriser som ikke kan benytte fastprisprinsippet med kontrollmåling, men kompenseres etter utførte mengder.

Akkumulert påløpt kostnad er 1 778 millioner kroner mot planlagt 1 897 millioner kroner. Avviket skyldes i hovedsak periodisering og manglende fakturering fra Stavanger kommune.

Se vedlegg 6 og 7.

7.3 Fremdriftsstatus

Alle vesentlige forslag til endringer i fremdriftsplan, eller endringer som kan tenkes å ha innvirkning på andre områder, skal konsekvensanalyseres før en eventuell fremleggelse for plangruppen. Plangruppen har to arbeidsmøter hver uke og er den endelige beslutningsinstans. I plangruppen inngår personer med beslutningsmyndighet fra prosjektledelsen og rådgivergruppen.

Det har blitt gjennomført en analyse av leveransemilepæler for prosjektering opp mot byggeplan. Dette avdekket behov for akselerering av utarbeidelse av arbeidsunderlag for bygg B. Omforent løsning er besluttet, og arbeidet er pågående. Dette vil ikke påvirke prosjektets totalplan.

Arbeidet med taktplan fortsetter, og dette er til dels utfordrende ettersom prosjektet ikke er ferdig detaljprosjektert og kontrahert. Ansvar for dette arbeidet ligger på lean-ansvarlig og lean-koordinator, men prosjektstyring vil ta inn såkalte "tog" i hovedfremdriftsplanen etterhvert som de blir ferdigstilt. Pågående arbeid er sentrert rundt innvendige arbeider, råbygg og fasader. Koronasituasjonen har forhindret lean-koordinator fra å delta fysisk i møtene, og dette oppfattes som en klar ulempe. Det er håp om at vedkommende kan reise fra Tyskland i august og delta fysisk i nødvendige møter frem mot etablering av endelig taktplan.

Akkumulert fremdrift er 17,1% mot planlagt 17,3%. Avviket skyldes replanlegging av enkelte råbyggaktiviteter for bygg A og bygg bak bygg D. Ifølge prognosen er prosjektet tilbake på plan i juli.

Se vedlegg 1.

Dokumentnr.: SUS2023-BH-PROS-AD-0004
Tittel: Kvartalsrapport 2. kvartal 2020

Dato: 30.06.2020

Side: 9 av 12

8. MTU og IKT

MTU

Det er pågående arbeid knyttet til utstyr og innredning i sengeetasjene. Åttende etasje i bygg A ble prioritert først, og de ulike kontrollområdene vil bli gjennomgått for å sikre at alt utstyr og innredning er inkludert. Oppdatering av dRofus gjennomføres fortløpende.

For K2901 Prefabrikerte operasjonsstuer er tilbud mottatt og forhandlinger pågår. Utvidelsen av bygg E er inkludert som opsjon i denne entreprisen.

Det har vært gjennomført ROS-analyse for strømforsyning av bildediagnostikkutstyr. Avklaring og prioritering på endelig løsning ble presentert i midten av juni.

Det arbeides med en detaljert gjennomgang av planunderlaget og oppdatering av dRofus utføres fortløpende. Utover dette pågår utarbeidelse av konkurransegrunnlag, tilbudskonferanser, evalueringer og inngåelse av IO-anskaffelser (Innkjøpsordrer). Dette arbeidet utgjør en betydelig andel av MTU-gruppens nåværende aktiviteter. Se avsnitt 2.1 og 2.3.

Øvrige aktiviteter er knyttet til forventet utvidelse av bygg E.

IKT

Det arbeides med å etablere en tiltaksplan for telefonileveransen for å sikre at det nye sykehusets behov blir dekket.

Mandat for leveranseprosjektet for meldingsformidling i det nye sykehuset er utarbeidet og ble lagt frem for teknologirådet i mai.

Det har vært gjennomført møte med Helse Vest IKT vedrørende overfallsalarm over trådløst nettverk. Det vil bli anskaffet et testoppsett for løsningen, og testen vil videreføres til pilotering om resultatene er tilfredsstillende.

Det er etablert en styringsstruktur for samhandling mellom Helse Vest IKT, SUS2023, SUS2023 OU og SUS linje vedrørende IKT for å sikre helhetlige og tverrfaglige løsninger.

Innspill til det regionale porteføljeprogrammet er overlevert. Det er svært viktig at ny plan ivaretar byggeprosjektets behov inkludert fremdriftsplan.

Møte om TV-løsninger for dialyseavdeling, luftsmitteisolat samt 3- sengsrom er gjennomført. Nettbrettløsning vurderes, og man tar sikte på testing til høsten.

Det er signalisert at nødnett på sikt vil tas i bruk intrahospitalt, og det tas inn i underlaget som skal oversendes Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap i forbindelse med etablering av innendørsdekning for nødnett.

9. Våland 2023

Ettersom fordelingen av somatiske funksjoner mellom Våland og Ullandhaug ikke er endelig klarlagt, vil brukermøter med følgende enheter bli prioritert til etter sommerferien:

- Kommunikasjon og stab
- Fag, forskning og utdanning

Dokumentnr.: SUS2023-BH-PROS-AD-0004
Tittel: Kvartalsrapport 2. kvartal 2020

Dato: 30.06.2020

Side: 10 av 12

-
- Personal- og organisasjonsutvikling
 - Økonomi og finans
 - Driftsservice

OU-prosessen i driftsservice er under forberedelse, og møter for å analysere og bearbeide prosessene starter opp etter sommerferien.

10. Informasjonsarbeid

Mye tid har medgått til mediehåndtering, foto, film og organisering av grunnsteinsnedleggelsen med statsministeren. Dette oppfattes som et vellykket arrangement med en positiv vinkling for det nye sykehuset.

Prosessen for å beslutte navn i det nye sykehuset er igangsatt, og en bred arbeidsgruppe med representanter fra blant annet SUS2023 OU, IKT, kommunikasjonsavdelingen og brukere vil delta.

Møte er avholdt med KS (Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon) for å se på muligheter for samhandling frem mot nytt sykehus. "Best på overganger" er arbeidstittel.

Ulike nettsaker blir kontinuerlig publisert samt medieoppslag forberedes og koordineres ved kontraktsinngåelser.

11. Samhandling

I forbindelse med utvidelsen av bygg E er det besluttet at hele avdelingen for radiologi skal flyttes til Ullandhaug. Planen for radiologi i akuttmottak som foreligger for opprinnelig byggetrinn 1 har som utgangspunkt at rundt 60 % av avdelingen skal bli værende på Våland. Samling av hele avdelingen medfører ny analyse av pasientflyt og arbeidsflyt for radiologi i akuttmottaket. Dette vil også ha konsekvenser for skadepoliklinikken. Arbeidsmøter er gjennomført, og innspill til endringer er oversendt til arkitektene.

Det er vedtatt å etablere forsterkede rom for rus, psykiatri og somatikk for spesielt utagerende pasienter. Det har vært en gjennomgang med fagmiljøet og arkitekt i forhold til utforming av rommene som trenger spesielt robuste materialer.

Det planlegges med en ROS-analyse for å gjennomgå pasientflyt for en eventuell pandemisituasjon med bakgrunn i erfaringer fra koronasituasjonen. Det blir sentralt å vurdere fleksibiliteten og robustheten til det nye sykehuset i tilfelle en tilsvarende pandemi. Saksgrunnlag til prosjektrådet utarbeides etter sommerferien. Mindre endringer vil inkluderes i prosjekteringen.

Det er vedtatt at barn skal mottas i akuttmottaket, og ikke på barneavdelingen, som tidligere planlagt. I den anledning vil det være behov for noen tilpasninger relatert til barns behov og rettigheter ved innleggelse på sykehus. Det har vært utført en gjennomgang med fagmiljø og arkitekt samt berørte parter i akuttmottaket.

Arbeidet med gjennomgang av de ulike etasjene sammen med fagmiljøene pågår. Utstyrsbehov vurderes for å avdekke eventuelle særskilte behov utover standarden.

De planlagte arealene til Universitetet i Stavanger og Universitetet i Bergen har medført noen endringer til tidligere løsninger. Endelig løsning er omforent med UiS, mens det gjenstår et siste møte med UiB, og resultatet legges frem for prosjektrådet over ferien.

Dokumentnr.: SUS2023-BH-PROS-AD-0004
Tittel: Kvartalsrapport 2. kvartal 2020

Dato: 30.06.2020

Side: 11 av 12

12. Utvidelse av bygg E

Hovedfunksjonsprogram (HFP) versjon 2.0 er grunnlaget for lånesøknaden og skal være styrende. Det har vært nødvendig å prioritere funksjoner som skal inkluderes, og bearbeide løsninger videre for å sikre at alle funksjoner fra HFP blir inkludert.

Det ble først utarbeidet et saksfremlegg med forslag til prioritering som ble lagt frem for prosjektrådet i mai. I det første forslaget manglet imidlertid dagkirurgien. Etter en diskusjon i ledergruppen ble dette arbeidet satt på hold, og ny løsning ble utarbeidet av arkitekt sammen med prosjektgruppen. Den oppdaterte løsningen, inkludert dagkirurgien, ble presentert for ledergruppen før ferien. Saken skal videre opp til behandling og beslutning i prosjektrådet på nytt den 13. august. Planen er å ferdigstille funksjonsprosjektrapporten høsten 2020, slik at denne kan fremlegges styret før årsskiftet.

Det er videre gjort en analyse over hvor mange personer som anslagsvis vil være innom et utvidet bygg E i løpet av en dag. Dette ble beregnet til ca. 350 personer. I den forbindelse er det nødvendig å legge til rette for noen av- og påstigningsplasser samt parkeringsplasser for de som har behov for assistanse ved ankomst og avreise.

Det arbeides med å lage en plan for nødvendige brukermøter.

13. Annet

Juryen for kunst i SUS2023 har, etter en lukket konkurranse, utpekt vinneren av det største kunstprosjektet på det nye sykehuset. Dette er uteområdene inklusiv kunst på "torget". Vinneren ble Ingrid Lønningdal i konkurranse med tre andre kunstnere. Hun har utarbeidet en svært gjennomtenkt løsning som vil bli ytterligere bearbeidet i samarbeid med arkitekt.

En historisk milepæl ble markert da statsminister Erna Solberg la ned grunnsteinen til det nye sykehuset 10.06.20. Grunnsteinen ble plassert i en nisje i betongsjakten til inngangspartiet på bygg A.

14. Hovedaktiviteter neste kvartal

Følgende hovedaktiviteter er planlagt neste kvartal:

- Arbeid med konkurranser, evalueringer og kontraktsinngåelser
- Etablering av taktplaner for nært forestående arbeid
- Utarbeidelse av arbeidsunderlag for utvidet bygg E
- Oppstart av betongarbeid for utvidet bygg E (gitt finansiering)
- Prognoseoppdatering for kost og plan
- Reaktivering av Våland 2023 prosjektet
- Sørge for fortsatt etterlevelse av koronatiltak og tilbakeføring til normalsituasjonen iht. retningslinjer fra FHI
- Implementere optimaliserte prosesser innen leverandørprosjektering


Dokumentnr.: SUS2023-BH-PROS-AD-0004
Tittel: Kvartalsrapport 2. kvartal 2020

Dato: 30.06.2020


Side: 12 av 12

Vedlegg

#	Vedlegg
1	Hovedplan
2	Entrepriseplan
3	Bemanningshistogram
4	Bilder fra byggeplass
5	Følgende vedlegg er u.off., jmf. Offentlighetsloven §23 første ledd:
6	Kostnadsstatus
7	Kostnadskurve
8	Risikostatus
9	Entreprisestatus




Filter : 0000-Hoved Plan
 Prosjektleder : Kari Gro Johanson
 Status dato : 30.03.20
 Layout : 0000-Hoved Plan
 Plan ansvarlig : Jørgen Hansen
 Versjons dato : 29.03.20



Bemanning per Arbeidspakke

Filter: Prosjekt_ID=47 AND FiltrerteArbeidspakker = 1



Byggeplass 29.06

Ferdig glid for bygg A



