

Helse Stavanger HF

SUS2023 Nytt universitetssykehus i Stavanger

SUS2023 Kvartalsrapport 3. kvartal 2019



Oppdrag/Prosjekt: SUS2023 Nytt universitetssykehus i Stavanger	Oppdragsgiver: Helse Stavanger HF
Ansvarlig utgiver: Kari Gro Johanson	Godkjent av: Inger Cathrine Bryne
Dokument nr.: SUS2023-BH-PROS-AD-0004	
Dokument Tittel: SUS2023 Kvartalsrapport 3. kvartal 2019	Dato: 30.09.2019

Dokumentnr.: SUS2023-BH-PROS-AD-0004
Tittel: SUS2023 Kvartalsrapport 3. kvartal 2019

Dato: 30.09.2019

Side: 2 av 12

Innholdsfortegnelse

1. Kvartalssammendrag	3
1.1 Entrepriser	3
1.1.1 Kunngjøringer.....	3
1.1.2 Prekvalifisering.....	4
1.1.3 Pågående evaluering	4
1.1.4 Signerte kontrakter	4
1.2 Utbygging av offentlig infrastruktur.....	5
1.2.1 Detaljregulering av Kristine Bonnevis vei og adkomst til sykehuset:	5
1.2.2 Detaljregulering av overvannskulvert til Hafrsfjord:	5
1.2.3 Infrastrukturentreprise K7801:	5
1.2.4 Infrastrukturentreprise K7802 og K7803:	5
1.3 Erverv av grunn	6
1.4 Prosjektorganisasjonen.....	6
2. Prosjektstyring.....	7
2.1 Risikostyring	7
2.2 Pims365 status	7
3. HMS.....	7
4. Kostnadssammendrag og fremdriftsplan.....	8
4.1 Kostnadssammendrag	8
4.2 Plan og fremdrift:	8
5. Brukermedvirkning og samarbeid med SUS2023 OU.....	9
6. Informasjonsarbeid	10
7. Våland 2023	10
8. Annet.....	11
9. Hovedaktiviteter neste kvartal	11
Vedlegg.....	12

Dokumentnr.: SUS2023-BH-PROS-AD-0004
Tittel: SUS2023 Kvartalsrapport 3. kvartal 2019

Dato: 30.09.2019

Side: 3 av 12

1. Kvartalssammendrag

1.1 Entrepriser

Opprettholde fremdrift i anskaffelsesprosessene har fremdeles høy prioritet. Metodikken og arbeidsflyten som er etablert muliggjør effektive anskaffelser av høy kvalitet, til tross for flere parallelle aktiviteter og høyt volum. Strategien med tidlig inngåelse av entrepriser har vist seg å være strategisk riktig, spesielt med tanke på Roxel Tekniske AS sin konkurs, der man har tilstrekkelig tid til å kontrahere en ny entreprenør uten at det får innvirkning på gjennomføringsplanen og sluttdato til prosjektet.

Ved utgangen av september er 35 entreprisekontrakter inngått med en kostnadsprognose på ca. 3 mrd. kroner. Dette utgjør 52 % av de budsjetterte entreprisekostnadene. I tredje kvartal ble det inngått kontrakter for 322 millioner kroner. Målet om kontrahering av ca. 65 % av entreprisekost innen utgangen av 2019 opprettholdes. For ytterligere informasjon se vedlegg 2 og vedlegg 9.

GK Inneklima AS har besluttet å ikke gå videre med klagesaken vedrørende K3601 Luftanlegg Bygg A og B, og kontrakten er tildelt HABI AS.

Roxel Tekniske AS har blitt begjært konkurs. I forkant av dette hadde partene tett dialog, og besluttet sammen å heve kontrakten.

Ingen tilbud ble mottatt i konkurransen for K3203/K3204 Røranlegg for Bygg A og Bygg B. Helse Stavanger HF ved prosjektorganisasjonen har avholdt møter med mulige tilbydere, og intensjonsavtale om å inngå kontrakt er signert med Bravida AS.

For innkjøp av medisinskteknisk utstyr (MTU) ble utkast til samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og Sykehusinnkjøp HF ferdigstilt i perioden. Det er avholdt møte med administrerende direktør i Sykehusinnkjøp HF, og det er enighet om prosessen og samarbeidet. Avtalen gjenstår å bli signert.

Forberedelser til gjennomføring av MTU-innkjøpene pågår, og vil kreve betydelig kapasitet fremover. Innkjøpene inndeles i logiske innkjøpspakker og prosjektnedbrytningsstrukturen (PNS) er organisert tilsvarende for å sikre tett oppfølging.

1.1.1 Kunngjøringer

I løpet av tredje kvartal 2019 ble følgende entrepriser kunngjort (entrepriser som er kunngjort og er under forhandling/ev. kontrakt signert, er ikke inkludert her):

- K1015 Avfallshåndtering
- K2503 Installasjonsgulv 2. gangs kunngjøring
- K2601 Takteking
- K6601 Storkjøkkeninnredning
- IO9110 Sterilsentral
- A0063 Laserskanning
- A0065 Logistikkssystem/programvare

Dokumentnr.: SUS2023-BH-PROS-AD-0004
Tittel: SUS2023 Kvartalsrapport 3. kvartal 2019

Dato: 30.09.2019

Side: 4 av 12

1.1.2 Prekvalifisering

Prekvalifisering er gjennomført for tilbydere til følgende entrepriser i løpet av tredje kvartal:

- K2901 Prefabrikkerte operasjonsstuer
- K2511/K2512 Gulvbelegg
- K2702 Fast inventar 2
- K5402 Sikringsanlegg (adgangskontrollanlegg)
- K6601 Storkjøkkeninnredning
- IO9890 Analysehall

1.1.3 Pågående evaluering

For følgende entrepriser er tilbud mottatt, men fremdeles under evaluering og/eller forhandling og/eller klar til signering pr. utgangen av september 2019:

- K5403 Pasientsignalanlegg
- K4401 Belysning
- K4101 Pasientkanaler
- K5401 Brannalarmanlegg
- K2901 Prefabrikkerte operasjonsstuer
- K2511/K2512 Gulvbelegg - banebelegg
- K6201 Sengelagerheis
- K6203 Varelagerheis
- K2702 Fast inventar 2
- K5402 Sikringsanlegg
- K3301 Brannslukkeanlegg (sprinkler)

Konkurransen K2901 prefabrikkerte operasjonsstuer er imidlertid avlyst, da det er hensiktsmessig å inkludere opsjon for operasjonsstuer i en ev. utvidelse av bygg E. Konkurransen planlegges kunngjort i løpet av inneværende år.

1.1.4 Signerte kontrakter

Følgende kontrakter er signert i løpet av tredje kvartal 2019. Alle verdier i norske kroner inkludert mva.

- K3601 Luftanlegg Bygg A-B (HABI AS, 81 millioner)
- K3602 Luftanlegg C-D-E (GK Inneklima AS, 96 millioner)
- K3002 Kjelanlegg for bioolje (Bravida Norge AS, 5 millioner)
- K2505 Systemhimlinger 2 (Faber Bygg AS, 40 millioner)
- K2504 Systemhimlinger 1 (Byggmester Sagen AS, 30 millioner)
- K2701 Fast inventar 1 (Front Bygg Stavanger AS, 70 millioner)
- K1021 - Fiber og internettleveranse (XFiber AS, 0,3 millioner)

Dokumentnr.: SUS2023-BH-PROS-AD-0004
Tittel: SUS2023 Kvartalsrapport 3. kvartal 2019

Dato: 30.09.2019

Side: 5 av 12

1.2 Utbygging av offentlig infrastruktur

1.2.1 *Detaljregulering av Kristine Bonnevis vei og adkomst til sykehuset:*

Forslaget til detaljregulering har vært lagt ut til offentlig ettersyn med gang- og sykkelbro over Kristine Bonnevis vei som løsning. Det planlegges nå en alternativ løsning med undergang for gående og syklende under Kristine Bonnevis vei. Planforslaget ble drøftet med Sola kommune 18.09.19. Sola kommune tar sikte på å få lagt ut planforslaget til offentlig ettersyn i oktober. (Planforslaget ble lagt ut 19.10.19).

På grunnlag av kostnadsberegningene av kollektivaksen og adkomsten fra Kristine Bonnevis vei skal det forhandles med Rogaland fylkeskommune om delfinansiering fra fylkeskommunen eller Bymiljøpakken, og inngås avtale om refusjon av mva. etter anleggsbidragsmodellen

Det ble avholdt et nytt møte med Rogaland fylkeskommune, Statens Vegvesen og Kolumbus 12.09.19 om viktigheten av å få etablert bussfelt fra Jåttåvågen til universitetsområdet, og et godt busstilbud før sykehuset tas i bruk i 2023.

Nytt møte ble avholdt 28.10.19 med Statens Vegvesen om reguleringen av kollektivfelt fra Jåttåvågen til universitetsområdet. Det fremkom da at planarbeidet er forsinket. Det gjenstår å avklare hvordan den nye veien skal kunne bygges tett innpå IVARs eksisterende vann- og avløpsanlegg. Dette kompliseres av at vann- og avløpsanleggene, samt den nye veien, går gjennom et område med svært dårlige grunnforhold.

1.2.2 *Detaljregulering av overvannskulvert til Hafrsfjord:*

Rogaland fylkeskommune gjennomførte arkeologiske registreringer i planområdet 25.06.19–10.07.19. Det ble ikke funnet fredede fornminner.

Det utarbeides et planforslag i samarbeid med Sola og Stavanger kommune hvor det foreslås åpen kanal i nedre del av traséen. Helse Stavanger HF fikk positiv tilbakemelding på planforslaget fra Sola kommune i et møte den 11.09.19.

1.2.3 *Infrastrukturentreprise K7801:*

Infrastrukturentreprise K7801 (anleggsveier og vann- og avløpsledninger fra Madlaveien opp til sykehustomten samt avskjærende grøfter øst for sykehustomten) er ferdigstilt. Sluttoppgjør pågår fortsatt.

1.2.4 *Infrastrukturentreprise K7802 og K7803:*

Stangeland Maskin er ansvarlig for K7802 - Infrastruktur hvor Stavanger kommune er byggherre. Det er pr. 30.09.2019 sprengt ut og transportert bort 90.430 m³ fjell. Overvanns- og spillvannsrør i trasé 7 er lagt, og det gjenstår å legge vannledning i traséen.

Det er så langt støpt 8 kulvertelementer av totalt 126 antall elementer. Det er sprengt ut rundt 300 meter grøft for kulverten, og montasje er pågående. Arbeidene følger omforent fremdriftsplan.

Dokumentnr.: SUS2023-BH-PROS-AD-0004
Tittel: SUS2023 Kvartalsrapport 3. kvartal 2019

Dato: 30.09.2019

Side: 6 av 12

Anbudsgrunnlaget for K7803 - Infrastruktur 3 er ferdigstilt av Nordic - COWI AS, men det er behov for en siste gjennomgang av veitegningene med Stavanger kommune. Møtet vil finne sted i oktober.

Advokatfirma Kluge AS holder på å ferdigstille avtalen med Stavanger kommune om refusjon av mva. for K7803 etter anleggsbidragsmodellen.

1.3 Erverv av grunn

Helse Stavanger HF ved prosjektorganisasjonen hadde møte med eier av Innovasjonspark Stavanger AS om de spesielle skjønnsforutsetninger 29.08.19 i den pågående planleggingen av avtaleskjønnet. Skjønnet er berammet til 20.-24.01.20.

Helse Stavanger HF mottok avgjørelsen på overskjønnet for Kristine Bonnevis vei 1 fra Lagmannsretten 15.08.19. Dette medførte en reduksjon på rundt 7 millioner ift. Tingrettens avgjørelse. Grunneiernes advokat anket overskjønnet til Høyesterett, og Helse Stavanger fremmet en såkalt avledet anke. Grunneiernes advokat er varslet om at Helse Stavanger HF ønsker å overta eiendommen den 01.10.19.

Stavanger kommune har gitt tillatelse til fradeling av arealene som erverves fra Rogaland fylkeskommune, Stavanger kommune og Innovasjonspark Stavanger AS i den delen av sykehustomten som er detaljregulert. Det ble gjennomført kartforretning 30.09.19. Etter kartforretningen skal arealene overskjøtes til Helse Stavanger og sammenføres til ett bruksnummer.

1.4 Prosjektorganisasjonen

I tråd med at aktiviteten kommer til å øke suksessivt fremover, øker bemanningen for å sikre fremdrift på byggeplass samt ivaretagelse av prosjektets standarder for styring og oppfølging. Det har blitt vektlagt at nødvendig oppbemanning utføres i god tid for å sikre tilstrekkelig tid til å gjøre seg kjent med prosjektet, gi opplæring i nye systemer og sørge for erfaringsoverføring til nytt personell.

Iht. oppdatert ressursplan er fem nye ressurser (inkl. vektere) innleid og har startet i HMS-avdelingen. Disse skal bidra til å sikre utførelse av rollen som hovedbedrift på en tilfredsstillende måte. I tillegg har ny byggeleder og LEAN-koordinator startet.

Tilbud på ytterligere byggeledere ble mottatt i september, og evaluering pågikk i september/oktober. Totalt er det forespurt syv kategorier, og rammeavtaler med respektive firma vil bli inngått. Det planlegges da å trekke på nevnte rammeavtaler ved ytterligere behov for ressurser.

For ytterligere informasjon se vedlegg 3.

Dokumentnr.: SUS2023-BH-PROS-AD-0004
Tittel: SUS2023 Kvartalsrapport 3. kvartal 2019

Dato: 30.09.2019

Side: 7 av 12

2. Prosjektstyring

2.1 Risikostyring

Risikoleidelse vil bli ytterligere vektlagt fremover, og nye møteserier er etablert for oppfølging av identifiserte risikoer og vurdering av nye. Disse møteseriene avholdes internt med prosjektorganisasjonens ledergruppe.

Nye risikogjennomganger avholdes hver uke med personell i ledergruppen. Se vedlegg 8

2.2 Pims365 status

Som konsekvens av høyere aktivitet i prosjektet har behovet for opplæring av nye og eksisterende entreprenører økt, og kapasiteten er styrket på dette området. Funksjonalitet har blitt optimalisert for å tilpasses de prosesser som er spesifikke for prosjektet. Interne og eksterne opplæringsmøter avholdes ukentlig og ellers ved behov.

Øvrige aktiviteter vedrørende Pims365 som er påbegynt eller gjennomført i perioden er prosessbeskrivelse for tilgangsstyring, tilretteleggelse for oppfølging og kontroll av 14-0 (Lean-planlegging) prosessen, forenklet og mer konsekvent løsning for endringsstyring, månedsrapportering fra entreprenører, løsninger for SJA (Sikker Jobb Analyse) og vernerunder, samt rapportering av HMS indikatorer.

3. HMS

Fredag 30.08.19 inntraff en hendelse med alvorlig personskade på byggeplassen. Ulykken inntraff under heising og montering av metallrist i vannbad for store kjøretøy, da en medarbeider fikk metallristen over tærne på begge føtter. Til tross for bruk av vernesko gikk flere tær tapt.

Arbeidet ble stanset, førstehjelp igangsatt av kolleger og varsling gjennomført etter etablerte rutiner. Medarbeideren ble kjørt til behandling på sykehuset og ble operert. Det ble avholdt debrief med involvert personell. Arbeidstilsynet ble varslet, og Politiet var på stedet for avhør av involverte.

Det er ferdigstilt undersøkelser for å få klarhet i hva som hendte og hva som er bakenforliggende årsaker til hendelsen for å avdekke læringspunkter og hindre gjentakelse. Rapport er ferdigstilt. Det har blitt iverksatt tiltak som innskjerping av rutiner på byggeplass, etablering av sterkere eierskap til HMS i alle ledd samt oftere tilstedeværelse på byggeplass.

Etter dette er ingen skader rapportert, og god kontroll på fokusområder på byggeplass ivaretas. Innleie av personell til støtte for byggherrens ansvar som hovedbedrift vil ytterligere styrke prosjektets kontroll og oppfølging.

Det er avholdt møte med LO-representant i Stavanger og ansattrepresentant fra Fagforbundet vedrørende fremtidig LO-koordinator på byggeplass. Utover dette avholdes månedlige møter med Skatteetaten vedrørende oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår i leverandørkjeden.

Dokumentnr.: SUS2023-BH-PROS-AD-0004
Tittel: SUS2023 Kvartalsrapport 3. kvartal 2019

Dato: 30.09.2019

Side: 8 av 12

Det pågår arbeid med HMS-kampanje som skal lanseres når resten av prosjektorganisasjonen flytter ned på byggeplassen i løpet av november. Dette vil presisere den enkeltes ansvar og plikt til å følge de rutiner og prosesser som er etablert.

God rapportering fra byggeplass gjør det mulig med tett oppfølging av forhold med mulig hendelsespotensiale, slik som løfteoperasjoner og sprengning. Det legges vekt på bruk av seler ved arbeid i høyden og etterlevelse av de fem livreddende reglene, utgitt av Entreprenørforeningen for Bygg og Anlegg (EBA).

-

4. Kostnadssammendrag og fremdriftsplan

4.1 Kostnadssammendrag

SAP-problematikken (LIBRA) vedvarer, og medfører en del ekstraarbeid. Fakturaer blir fremdeles betalt etter forfall og purringer mottas. Se også sak 92/19 *Status IKT for Helse Stavanger*.

Tverrfaglige workshops mellom byggleidere og prosjektstyring har vært avholdt for å sikre omforent prosess for endringskontroll. Dette er for å sikre at alle forpliktelser fanges opp samt at prognose kontinuerlig oppdateres.

Utarbeidelse av metodikk for håndtering av mengderegulering i inngåtte kontrakter er påbegynt i samarbeid med prosjekteringsgruppen og byggeledere.

Det er avholdt heldagsmøte for Helse Bergen HF for å presentere hvordan Helse Stavanger HF utfører kontrakt- og kostnadsstyring. Det var spesielt fokus på Pims-modulene som benyttes innenfor fagfeltet.

Ny prognose (GBV5) er ferdigstilt, og lån til hhv. basebygg og universitetsetasje er inkludert. Dette medfører en økning av kostnadsramme på 175 millioner kroner.

Ny kostnadsramme er nå 9 446 millioner kroner.

Akkumulert påløpte kostnader pr. 30.09.2019 er 857 millioner kroner mot planlagt 1 056 millioner kroner. Avvik mellom påløpt og planlagt skyldes i hovedsak periodisering. Ny prognose blir aktivert pr. rapportering for oktober.

For ytterligere informasjon se vedlegg 7 og vedlegg 9.

4.2 Plan og fremdrift:

Pågående arbeider følger omforent fremdriftsplan, og følgende entreprenører utfører arbeider på byggeplass:

- K2103 Grunnarbeider - Stangeland Maskin AS
- K7802 Infrastruktur 2 (Stavanger kommune) - Stangeland Maskin AS
- K2104 Betongarbeider - Vest Betong AS
- K4003 Elektro - Bravida AS

Dokumentnr.: SUS2023-BH-PROS-AD-0004
Tittel: SUS2023 Kvartalsrapport 3. kvartal 2019

Dato: 30.09.2019

Side: 9 av 12

- K1012 Brakkerigg - Ramirent AS
- K1016 Provisorisk EL-anlegg - Sinus Elektro AS
- K1017 Provisorisk IKT - Bravida AS

I tett dialog med entreprenørene er nå omforent fremdriftsplan etablert i forbindelse med prognoseoppdateringen. Alle inngåtte entrepriser er inkludert i denne, men detaljeringsgrad varierer for pågående og nært forestående entrepriser. Tilbakemeldinger fra prosjekteringsgruppen (PG) og entreprenørene for grunnarbeid, betong, råbygg og fasade ble gjennomgått i løpet av prosessen med oppdatering av ny plan, og relevante innspill og informasjon er implementert.

For ytterligere informasjon se vedlegg 1.

Parkeringshus ansatte - BVP/Totalentreprise ligger noe foran planen med overlevering mars 2020. Levering forventes i januar 2020.

5. Brukermedvirkning og samarbeid med SUS2023 OU

Det pågår et arbeid med fordeling av senger samt antall senger pr. fag. Dette arbeidet er planlagt ferdigstilt før jul. Prosjektet for veivisning følger fremdriftsplan. Entreprisen skal kunngjøres i løpet av 4. kvartal.

Intermediærprosjektet del 2 har startet og SUS2023 deltar i arbeidet sammen med SUS2023 OU. Det arbeides med å finne alternative løsninger for desentral kontra sentral plassering av intermediærpatientene, og hvorvidt man skal ha overvåkningssenger på sengepost innen enkelte fagområder.

Operasjonsflytprosjektet er todelt, og SUS2023 administrerer utstyrsdelen, men SUS2023 OU er ansvarlige for arbeidsprosessene. SUS2023 deltar i SUS2023 OU sitt arbeidsflytprosjekt i operasjonsavdelingen.

SUS2023 deltar i Akuttflytprosjektet initiert av SUS2023 OU. SUS2023 har sammen med arkitekt hatt en ny gjennomgang av forutsetningene som ligger til grunn for bygget i dette området.

SUS2023 har gjennomført møter med representanter fra UiS og UiB vedrørende arealer for studenter i det nye universitetssykehuset. UiS ønsker desentrale arealer bla. i sengepostene, men UiB har noe andre ønsker og behov. Prosessen videreføres i 4. kvartal.

Det er også avholdt møte med UiS vedrørende planlagt utbygging av Helsevitenskapelig fakultet.

Antall ansatte på Ullandhaug etter 2023

Beregningsgrunnlaget er basert på antall ansatte i Helse Stavanger HF i 2018. Følgelig er ansatte for apotek, Helse Vest IKT og studenter ikke medberegnet. Etter ferdigstilling av opprinnelig BT1:

- Ansatte som kun jobber på Ullandhaug beregnes til 3 334
- Ansatte som jobber både på Våland og Ullandhaug beregnes til 1 746

Dokumentnr.: SUS2023-BH-PROS-AD-0004
Tittel: SUS2023 Kvartalsrapport 3. kvartal 2019

Dato: 30.09.2019

Side: 10 av 12

- Totalt vil **5 080** ansatte ha hele eller deler av sitt arbeid på Ullandhaug

Dersom bygg E utvides (BT2, del1):

- Ansatte som kun jobber på Ullandhaug beregnes til 3 848
- Ansatte som jobber både på Våland og Ullandhaug beregnes til 1 389
- Totalt vil **5 237** ansatte ha hele eller deler av sitt arbeid på Ullandhaug

6. Informasjonsarbeid

"Første betong" den 4. august på sykehustomten fikk god mediedekning, og Helse Stavanger HF fortsetter aktivt arbeidet med sikte på solid forankring i nærmiljøet og publisering av alle inngåtte kontrakter.

Det er avholdt møte i gruppen for veivisningsprosjektet for å ta stilling til hovedprinsipper for å finne frem på nytt sykehus, behov for detaljering, utforming av piktogrammer, skilting og skrifttyper. Dette i tett samarbeid med arkitektene.

Informasjonsmøte for leietakere i Stavanger innovasjonspark og naboer til sykehustomten er gjennomført. Det er fremtidig trafikk i området og planlagt adkomst til det nye sykehuset som i hovedsak opptar naboene. Tidvis mottas fremdeles klager fra naboene, og dette gripes tak i umiddelbart for å sikre en god dialog.

Nordic Edge Expo i Stavanger er gjennomført sammen med SUS og Nordic - COWI AS. Interessen for det nye sykehuset var stor, og det kan spesielt fremheves 3D-fremvisning og VR (Virtual Reality) omvisning inne i sykehuset.

Helse Stavanger HF deltok i arbeidet med de øvrige partnerne om åpningen av Helse Campus under Nordic Edge.

Det arbeides kontinuerlig med oppdateringer på sosiale media og nye pressemeldinger for inngåtte kontrakter samt andre forhold som kan være av allmennhetens interesse.

Videre er det under etablering en fullskala modell og besøkssenter i nabobygget. Her vil et stort og et ordinært sengerom bli installert, inkludert all teknikk og valgte løsninger for øvrig.

7. Våland 2023

Arbeidet med innspill til forprosjektrapporten for utvidelsen av bygg E er ferdigstilt. Forslaget til arealdisponering for de forskjellige alternativene har blitt verifisert. Investeringskalkyler og driftsøkonomiske beregninger for de ulike alternativene er utarbeidet.

Forslag til arealdisponering utenfor Ullandhaug dersom E-bygget utvides, er ferdigstilt, og det er utført beregning av behovet for leiearealer for å kunne frigjøre mest mulig tomt på Våland. Dette

Dokumentnr.: SUS2023-BH-PROS-AD-0004
Tittel: SUS2023 Kvartalsrapport 3. kvartal 2019

Dato: 30.09.2019

Side: 11 av 12

er fremlagt i rapport fra SUS2023 Våland, som er et vedlegg til forprosjektrapporten for utvidelsen av bygg E.

8. Annet

Arbeidet med forprosjektrapporten for utvidelse av bygg E har medført noe økt belastning for deler av organisasjonen, og økning av kapasitet vil bli gjennomført dersom forprosjektrapporten godkjennes.

En SAP/Libra styringsgruppe er etablert bla. etter initiativ fra SUS2023, og prosjektdirektør deltar i denne. Dette initiativet er tatt for å stabilisere og å forbedre SAP-prosessene samt bidra til å løse utfordringene for organisasjonen. SUS2023 vil også delta i prosjektgruppen.

Prosjektet har hatt besøk av Sykehusbygg HF for å etablere prosjektstyringsprosessene som del av ansvaret med å få på plass et styringssystem i Sykehusbygg HF. SUS2023 sin metodikk og prosesser er i svært stor grad adoptert. Prosjektdirektør er ansvarlig for prosessen i Sykehusbygg HF.

Det er avholdt møte med Kunst i offentlige rom (KORO) i forbindelse med presentasjon av forslag til kunstnere. KORO ble utfordret til å inkludere flere lokale kunstnere og det var enighet om å gjennomføre foreslåtte endringer.

Allmøte i SUS2023 er gjennomført med tema som HMS, flytting til byggeplass, status byggeplass og kommunikasjonsstrategi.

Det er videresendt intensjonsavtale for leieforhold for Basebygg til LAT HF.

Forslag til ny mal for kvartalsrapportering er utarbeidet. Denne representerer i større grad gjennomføringsfasen der bla. prosjektering og status på byggeplass vektlegges mer. Se forslag til ny mal i vedlegg 4.

9. Hovedaktiviteter neste kvartal

De mest sentrale aktivitetene neste rapporteringsperiode vil være:

- Ytterligere styrking av HMS rutiner
- Anskaffelsesprosesser med nye konkurranser og evalueringer
- Tett oppfølging av arbeider på byggeplass
- Økning av kapasitet for prosjektering pga. utvidelsen av bygg E
- Oppstart Nordic 10-10 benchmarking
- Prosjektering og planlegging av funksjonsprosjekt for utvidelsen av bygg E dersom dette besluttes videreført


Dokumentnr.: SUS2023-BH-PROS-AD-0004
Tittel: SUS2023 Kvartalsrapport 3. kvartal 2019


Dato: 30.09.2019

Side: 12 av 12

Vedlegg


#	Vedlegg
1	Hovedplan
2	Entrepriseoversikt
3	Bemanningshistogram
4	Forslag til ny mal for kvartalsrapporter
5	Bilder
	Følgende vedlegg er u.off., jf Helseforetaksloven §26 a nr. 4:
7	Kostnadsstatus
8	Risikostatus
9	Prognoseoppdatering GBV5





Bemanning per Arbeidspakke

Filter: Prosjekt_ID=47 AND FiltrerteArbeidspakker = 1



Helse Stavanger HF

SUS2023 Nytt universitetssykehus i Stavanger

SUS2023 Kvartalsrapport X. kvartal 20xx



Oppdrag/Prosjekt: SUS2023 Nytt universitetssykehus i Stavanger	Oppdragsgiver: Helse Stavanger HF
Ansvarlig utgiver: Kari Gro Johanson	Godkjent av: Inger Cathrine Bryne
Dokument nr.: SUS2023-BH-PROS-AD-0004	
Dokument Tittel: SUS2023 Kvartalsrapport X. kvartal 20xx	Dato: xx.xx.20xx

Dokumentnr.: SUS2023-BH-PROS-AD-0004

Dato: xx.xx.xxxx

Tittel: SUS2023 Kvartalsrapport X. kvartal 20xx

Side: 2 av 4

Innholdsfortegnelse

1. HMS	3
2. Entrepriser	3
2.1 Kunngjøringer	3
2.2 Prekvalifisering	3
2.3 Pågående evaluering	3
2.4 Signerte kontrakter	3
3. Prosjektering	3
4. Status byggeplass (hovedentrepriser)	3
5. Infrastruktur og erverv av grunn	3
6. Organisasjon	3
7. Prosjektstyring	3
7.1 Risikostyring	3
7.2 Kostnadsstatus	3
7.3 Fremdriftsstatus	3
8. MTU og IKT	3
9. Våland 2023	3
10. Samhandling	3
11. Informasjonsarbeid	3
12. Annet	3
13. Hovedaktiviteter neste kvartal	3
Vedlegg	4

Dokumentnr.: SUS2023-BH-PROS-AD-0004
Tittel: SUS2023 Kvartalsrapport X. kvartal 20xx

Dato: xx.xx.xxxx

Side: 3 av 4

- 1. HMS**

- 2. Entrepriser**
 - 2.1 Kunngjøringer**
 - 2.2 Prekvalifisering**
 - 2.3 Pågående evaluering**
 - 2.4 Signerte kontrakter**

- 3. Prosjektering**

- 4. Status byggeplass (hovedentrepriser)**

- 5. Infrastruktur og erverv av grunn**

- 6. Organisasjon**

- 7. Prosjektstyring**
 - 7.1 Risikostyring**
 - 7.2 Kostnadsstatus**
 - 7.3 Fremdriftsstatus**

- 8. MTU og IKT**

- 9. Våland 2023**

- 10. Samhandling**

- 11. Informasjonsarbeid**

- 12. Annet**

- 13. Hovedaktiviteter neste kvartal**

Dokumentnr.: SUS2023-BH-PROS-AD-0004
Tittel: SUS2023 Kvartalsrapport X. kvartal 20xx

Dato: xx.xx.xxxx

Side: 4 av 4

Vedlegg

1. Hovedplan
2. Entrepriseoversikt
3. Entreprisestatus (Unntatt offentligheten)
4. Kostnadskurve totalprosjekt (Unntatt offentligheten)
5. Kostnadsstatus (Unntatt offentligheten)
6. Risiko topp ti liste (Unntatt offentlighet)
7. Bemanningshistogram
8. Byggskisse
9. Annet

Bilder

Dronebilde oversikt



Dronebilde fokusert



Befaring byggeplass



Støping av kjelleretasje



Parkeringshus ansatte



Kranselag parkeringshus ansatte

